

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ กนอ. ประจำปีงบประมาณ 2560

1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กนอ. ประจำปีงบประมาณ 2560

กนอ. จัดทำแผนปฏิบัติการ กนอ. ประจำปี 2560 ภายใต้แผนเชิงยุทธศาสตร์ กนอ. ปี 2560 – 2564 โดยคณะกรรมการ กนอ. มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการดังกล่าว ในคราวการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 และให้มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการ กนอ. ทราบทุกเดือน

กนอ. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ กนอ. ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 27 โครงการ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2560 สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

- 1) โครงการที่ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 24 โครงการ (ร้อยละ 93)
- 2) โครงการที่ดำเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย มีจำนวน 2 โครงการ (ร้อยละ 7)

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 1 (Growth Strategy)	ยุทธศาสตร์ที่ 2 (Green Strategy)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 (Great Strategy)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 (Good Governance Strategy)	รวม
ผลการดำเนินงาน					
โครงการที่ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย	10	7	7	1	25
โครงการที่ดำเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย	2 1. โครงการจัดตั้งนิคมฯ ในพื้นที่เขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษตาก 2. โครงการจัดตั้งนิคมฯ ในพื้นที่เขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษสงขลา	-	-	-	2
รวม	12	7	7	1	27

2. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาแผนปฏิบัติการ กนอ. ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย

ชื่อโครงการ	เป้าหมายโครงการ ปีงบประมาณ 2560	ผลการดำเนินงานโครงการ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2560	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนา
<p>1. โครงการจัดตั้งนิคมฯ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก</p>	<p>1. กนอ. เข้าที่ราชพัสดุ 2. กวล. เห็นชอบรายงาน EIA 3. คณะกรรมการ กนอ. เห็นชอบการลงทุน 4. สศช. ให้ความเห็นชอบการลงทุนของ กนอ. ประกอบการนำเสนอ 5. ครม. ให้ความเห็นชอบการลงทุนจัดตั้งนิคมฯ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 6. ก่อสร้างนิคมฯ</p>	<p>กนอ. ได้จัดส่งรายงาน EIA ให้แก่สำนักงานและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ) และประธานผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมฯ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (คชก.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานฯ ตามขั้นตอน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ คชก.</p>	<p>ที่ดินราชพัสดุแปลงที่ กนอ. ได้รับมอบหมายให้เข้ากับ กรมธนารักษ์ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ยังมีผู้บุกรุกและร้องเรียนศาลปกครองในการครอบครองพื้นที่โครงการ ทำให้ การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้</p>	<p>1. กนอ. ควรเร่งดำเนินการโดยดำเนินการขั้นตอนการเตรียมการจัดตั้งนิคมฯ ควบคู่กัน ได้แก่ การประสานให้ได้มาซึ่งการเข้าที่ดินราชพัสดุ, รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน, รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และ การออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง (Detail Design) เพื่อให้ กนอ. สามารถเปิดดำเนินโครงการได้ภายในปี 2564 ตามที่กำหนดไว้ 2. กนอ. เร่งประสานงานกับกรมธนารักษ์ ให้ได้มาซึ่งการเข้าที่ดิน และการนำเสนอเรื่องต่อ ครม. เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายในปี 2564 ต่อไป</p>
<p>2. โครงการจัดตั้งนิคมฯ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา</p>	<p>พัฒนาพื้นที่นิคมฯ ระยะที่ 1 ไม่น้อยกว่า 30%</p>	<p>คณะกรรมการ กนอ. ได้มีมติเห็นชอบการลงทุนจัดตั้งนิคมฯ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา และร่าง TOR งานก่อสร้างระยะที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 629 ไร่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560</p>	<p>เนื่องจากพื้นที่โครงการเนื้อที่ประมาณ 927 ไร่ มีผู้บุกรุกอยู่ในพื้นที่ และกรมธนารักษ์ได้ส่งมอบพื้นที่ให้แก่ กนอ. ลำซา โดยส่งมอบพื้นที่แปลงที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 629 ไร่ ให้แก่ กนอ. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ทำให้การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้</p>	<p>1. กนอ. ควรเร่งดำเนินการโดยดำเนินการขั้นตอนการเตรียมการจัดตั้งนิคมฯ ควบคู่กัน ได้แก่ การประสานให้ได้มาซึ่งการเข้าที่ดินราชพัสดุ, รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน, รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และ การออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง (Detail Design) เพื่อให้ กนอ. สามารถเปิดดำเนินโครงการได้ภายในปี 2564 ตามที่กำหนดไว้ 2. กรมธนารักษ์ได้ส่งมอบพื้นที่แปลงที่ 1 เนื้อที่ 629 ไร่ ให้แก่ กนอ. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ กนอ. จะเร่งดำเนินการนำเสนอเรื่องต่อ ครม. เพื่อเห็นชอบการลงทุนและให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายในปี 2564 ต่อไป</p>